

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA ŠAMAC
NAČELNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I
STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE I
UREĐENJA PROSTORA ZA 2015.god.

Obrađivač:

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE I
STAMBENO - KOMUNALNE POSLOVE

Načelnik odjeljenja
Đuro Ćosić, dipl. ing. maš.

Predlagač:

NAČELNIK OPŠTINE

mr Savo Minić

Šamac: Januara 2016. godine

INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMA IZGRADNJE I UREĐENJA PROSTORA U 2015. god.

Program uređenja građevinskog zemljišta donosi se za svaku godinu a obuhvata uređenje gradskog građevinskog i ostalog građevinskog zemljišta u urbanim područjima opštine Šamac.

Shodno dinamici uređenja od predviđenog programa realizovani su slijedeći programi:

Red. broj	O p i s	Plan 2015. god. u / KM/	Realizovano 2015. god. u / KM/
1	Održavanje i modernizacija gradskih saobraćajnica , (krpaža udarnih rupa i nasipanje makadamskih ulica)	40.000,00	130.606,93
	- Sanacija 220,00 m ² udarnih rupa asfaltom sa mašinskim odsjecanjem, utovarom , odvozom oštećenog asfalta na deponiju i ostalim predradnjama debljine 4, 7, i 10 cm		7.979,40
	- Asfaltiranje puta do groblja u Hasiću		72.523,68
	- Asfaltiranje Kureševića sokaka u Pisarima		7.861,82
	- Asfaltiranje Vidaković sokaka - Grebnice		13.391,82
	Kreditnim sredstvima Svjetske banke putem Ministarstva Poljoprivrede – Opštinsko zaduženje	0,00	166.302,87
	o Sanacija ulice Nikole Tesle	0,00	128.915,40
	o Sanacija dijela trotara ulice C.Dušana	0,00	9.730,00
	o Snacija dijela trotara u ulici V.Karadžića	0,00	8.947,86
	o Sanacija trotoara u ulici Nemanjića I	0,00	9.761,75
	o Sanacija dijela trotoara u ulici N.Pašića	0,00	8.947,86
	- Održavanje (nasipanje šljunčanim materijalom) 1500 m makadamskih ulica u gradu .	10.000,00	9.600,00
	- Izrada sa šljunčane ulice do zgrade PPBIRV (u naselju Nemanjića)	-	13.607,00
	- Trotoar u ulici N.Pašića etapa 2 (od ul. J.Cvijića do ulice G.Principa)	8.000,00	8.947,86
	- Trotoar u ulici V.Karadžića do ulice K.Miloša	13.000,00	8.947,86
	➤ Sredstvima finansiranja UNDP planirana je izgradnja trotoara u naseljenom mjestu Šamac	33.273,35	0,00
	- Trotoar u ulici C. lazara od ul. Đ.D.Mihajlovića do ul. N.Tesle	5.904,00	0,00
	- trotoar u ulici Nemanjića I	10.814,50	0,00
	- trotoar (desana strana) u ulici C.Lazara od ul. Đ.D.Mihajlovića do ul. N.Tesle	16.555,00	0,00
	➤ Sredstvima finansiranja CRS-a planirana je rekonstrukcija dijela ulice Njegoševa (dionica od kružnog toka do raskrsnice sa ulicom V. Ilića skupa sa rekonstr. trotoara.(B2).	95.000,00	109.746,63
	SRTEDSTVIMA - USAID implement. CRS -a	0,00	1.031.568,22
	A/ SELF -HELF PROJEKTI		
	A1/ Ograda oko groblja	0,00	43.152,60
	A2/ cctv za nadzor instalacija	0,00	28.507,16
	A3/ Čišćenje kanalske mreže :		
	- kanal S.Tišina	0,00	18.361,70
	- kanal. Hrv. Tišina	0,00	13.969,50
	- kanal D.Hasić	0,00	11.946,50
	- kanal G.Hasić	0,00	17.650,90
	- kanal Škarić	0,00	9.649,19
	- kanal N.selo	0,00	17.016,00

	- kanal Grebnice	0,00	9.570,45
	A4/ Vodomjerna stanica	0,00	179.586,50
	B/ MEDIJUM - SCKALE PROJEKTI / protokol o saradnji CRSBH/2014/02		
	B1/ Projekat rekonstrukcije objekta Veterinarske stanice-	0,00	115.930,11
	B3/ Projekat čišćenja sistema odvodnje i kolektorske mreže	0,00	208.117,20
	B4/Projekat rekonstrukcije i sanacije Vatrogasnog doma	0,00	105.384,50
	B5/ Projekat sanacije izlivne građevine	0,00	252.725,91
2	Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva	50.000,00	81.813,50
	- Sanacija 27.100 m ¹ makadamskih puteva sa grejderisanjem i šljunčanjem uz utrošak šljunka od 3562m ³ i rad Grejdera185 sati.	15.000,00	40.894,86
	- Sanacija udarnih rupa asfaltnom masom , sa prethodnim mašinskim odsjecanjem post. asfalta , utovarom , odvozom oštećenog asfalta na deponiju i ostalim predradnjama u debljini sloja od 4, 7 i 10 cm na području MZ opštine Šamac ukupno 885,00 m ² .	35.000,00	40.918,64
3	Održavanje prohodnosti lokalnih i dijelova nekategorisanih puteva u zimskom periodu	30.000,00	9.998,94
	- čišč. Snjega	0,00	9.998,94
4	Izdaci za izradu prostorno - planske dokumentacije - Prostorni plan opštine Šamac	80.000,00	10.000,00
5	Investiciono održavanje , rekonstrukcija i adaptacija zgrada i objekata (objekti u MZ opštine, sportski i kulturni objekti, objekti snabdjevanja pitkom vodom i sl.)	65.000,00	20.291,00
	- Sportski objekti	-	7.059,00
	- Sanacija spomen obilježja od poplave	-	2.480,00
	- Istražno- eksploatacioni bunar .Lugovi	-	3.500,00
	- Saobraćajni znakovi i table	-	4.752,00
	- invest. U izradu gl. Projekta rekonstr. U ulici N.Tesle	-	2.500,00
6	Sanacija sa unutrašnjim uređenjem Deponije otpada - „Jelas“ (saniranje)	10.000,00	0,00
7	Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata - završetak građ. zanat. Radova na domu kulture u G.Crkvini i domu kult. S.Tišina	50.000,00	0,00
8	Izgradnja i rekonstrukcija javne Rasvjete na području opštine Šamac (naseljeno mjesto Šamac i MZ-e opštine Šamac)	20.000,00	666,52
	- Elektroenergetska saglasnost		666,52
9	Izgradnja semafora na raskrsnici ulica (N.Tesle i ul. K.Miloša)	10.000,00	19.895,00
10	Priprema građevinskog zemljišta za izgradnju (Izdaci za pribavljanje zemljišta i izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje zemljišta)	15.000,00	0,00
11	<u>Rješenje problema u izbjegličkim i povratničkim naseljima uz pomoć Vlade RS - Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica</u>	50.000,00	0,00
	Rješavanje problema infrastrukture u izbjegličkim naseljima u Republici Srpskoj u segmentu održivosti povratka		0,00
12	Izdaci za vodovod i kanalizaciju-Vodotoranj	50.000,00	1.181.425,00

13	UNDP BiH, EU - Program za oporavak od poplava	0,00	1.613.566,64
	Lot 5 - 34 korisnika	0,00	228.925,21
	Lot. 6 - 37 korisnika	0,00	242.493,56
	Lot. 7 - 37 korisnika	0,00	242.591,62
	Lot. 8 - 60 korisnika	0,00	422.556,25
	Lot. 9 - 59 korisnika	0,00	477.000,00

**REKAPITULACIJA : PROGRAMA IZGRADNJE I UREĐENJA
PROSTORA za 2015. godinu**

Ukupno:	planirano : 629.273,35 KM	realizovano : 4.416.983,97 KM
----------------	----------------------------------	--------------------------------------

Napomena:

Opremanja građevinskog zemljišta u 2015 godini su obuhvatila izgradnju građevinskih objekata, infrastrukturnih objekata i sl. ulaganja.

Razlika između planiranih i realizovanih sredstava za 2015. god. za izgradnju , uređenje prostora i program investicija (nabavka građevinskih objekata), uticala su sredstva za sanaciju šteta od elementarne nepogode – poplave iz maja meseca 2014. godine, potpomognuta od strane USAID-a preko implementatora CRS-a , kreditnim sredstvima Svjetske banke putem Ministarstva Poljoprivrede (Opštinsko zaduženje) , Kreditnim sredstvima Svjetske banke putem Ministarstva Poljoprivrede – Opštinsko zaduženje, kao i programom UNDP-a – program za oporavak od poplava. Takođe je važno napomenuti da u 2014. godini su izostala su finansijska sredstva , od strane finansijera navedenim u tačkama 12, ove informacije.

Ukupno planirano budžetom 629.273,35 KM realizovano iz budžeta opštine Šamac 314.374,61 KM, dok ostali iznosi od 4.102.609,36 KM potpomognut od strane USAID-a preko implementatora CRS-a , kreditnim sredstvima Svjetske banke putem Ministarstva Poljoprivrede (Opštinsko zaduženje) , Kreditnim sredstvima Svjetske banke putem Ministarstva Poljoprivrede – Opštinsko zaduženje, kao i programom UNDP-a kao i pojedinim opštinskim učesćem u projektima.

Informacija je sačinjena na dan 18.01. 2016. godine

Broj: /16

Datum: 2016. god.

Obrađivač:

**Odjeljenje za prostorno uređenje i
stambeno – komunalne poslove**

Načelnik Odjeljenja:

Ćosić Đuro dipl. ing. maš.

Predlagač:

NAČELNIK OPŠTINE

mr Savo Minić