

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА**

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

**ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ОБАВЉАЊА И ФИНАНСИРАЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ У 2015.ГОДИНИ**

**ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ**

**НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ђуро Ћосић,дипл.инг.маш.**

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

мр Саво Минић

Шамац, фебруар, 2016. године

**И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
О реализацији Програма обављања и финансирања заједничке комуналне**

потрошње у 2015. Години

Програмом обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње у 2015. години планирана су финансијска средства по дјелатностима а сходно Закону о комуналним дјелатностима.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

- а) Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
- б) Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
- в) Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
- г) Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
- д) Јавна расвјета у насељеним мјестима.

Већина планираних активности у Програму за 2015. годину је реализована а степен реализације приказан је у доњим табелама:

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

Ред. број	АКТИВНОСТ	ФИНАНС. СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИРАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУЏЕТ	ДОНАЦИЈЕ	
1.1.	Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови, пјешачке стазе, мостови, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење корпи, скидање плаката и др.	81.720,00	43.315,56	0,00	53
1.2.	Утовар и одвоз чврстог отпада контејнером	2.280,00	25.080,00	0,00	
1.3.	Прање јавних саобраћајних површина	4.000,00	0,00	0,00	
1.4.	Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина	12.000,00	16.093,66	0,00	134
	УКУПНО ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	100.000,00	84.489,22	0,00	84,50

Сагледавајући проценат реализације средстава по основу Чишћења јавних површина у насељеним мјестима видљиво је да је утрошак средстава у границама планираних с тим што је дошло до значајнијег утрошка средстава по основу утовара и одвоза чврстог отпада контејнером (тачка 1.2.) а што је последица повећаних количина

смећа на јавним површинама насталих обновом стамбених објеката после поплава у мају 2014. године.

2.ОДРЖАВАЊЕ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

Ред. број	А К Т И В Н О С Т	ФИНАНС.СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИ РАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУЏЕТ	ДОНАЦИЈЕ	
2.1.	Одржавање и санација дрвећа у дрворедима, парковима и насељима				
2.1.1.	Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима,насељима и другим просторима (орезивањејачег интензитета уз употребу специјалног возила, орезивање "углаву",сјеча,уклањање изданака, вађење пањева, откопавање, одвоз на депонију)	10.000,00	5.310,40	0,00	53,10
2.1.2.	Набавка и садња нових садница	6.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО 2.1.	16.000,00	5.310,40	0,00	33,19
2.2.	Кошење зелених површина и одвоз траве	45.000,00	41.798,40	0,00	92,89
	УКУПНО 2.2.	45.000,00	41.798,40	0,00	92,89
2.3.	Одржавање и залијевање украсног шибља,ружичњака и сезонског цвијећа и шишање живе ограде				
2.3.1.	Одржавање и залијевање украсног грмља,ружичњака и сезонског цвијећа.	1.000,00	630,00	0,00	63
2.3.2.	Шишање живе ограде	15.000,00	6.500,00	0,00	43,33
	УКУПНО 2.3.	16.000,00	7.130,00	0,00	44,56
2.4.	Набавка и уградња парковских клупа и санација постојећих	1.000,00	120,00	0,00	12
2.4.1.	Набавка корпи за отпатке	500,00	0,00	0,00	
2.4.2.	Набавка и монтажа заштитних ограда и стубића	1.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО 2.4.	2.500,00	120,00	0,00	4,80
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ	79.500,00	54.358,80	0,00	68,38

3.ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Ред. број	А К Т И В Н О С Т	ФИНАНС.СРЕДСТВА		
			РЕАЛИЗОВАНО	

		ПЛАНИ РАНО	БУЏЕТ	ДОНАЦИ ЈЕ	% буџет
3.1.	Уклањање кишнице, снијега и леда са јавних површина	20.000,00	9.809,74	0,00	49
3.2.	Чишћење и пропирање 372 улична сливника, оборинске канализације и других одводних објеката један пута.	171.000,00	310,00	184.783,61	
3.3.	Замјена дотрајалих, оштећених или несталих уличних решетки, сливника, поклопаца на ревизоним силазима	500,00	0,00	0,00	
	УКУПНО ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА	201.500,00	10.119,74	184.783,61	33,18

У тачци **3.2.** Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других одводних објеката планирана су средства у износу од 171.000,00 КМ од чега је 141.000,00 КМ донаторска средства USAID - CRS (Catholic Relief Service) и 30.000,00 КМ UNDP (Развојни програм УН).

Планирана средства у износу од 30.000,00 КМ намијењена су за ручно чишћење уличних сливника и оборинске канализације док је за ове радове утрошено 25.899,12 КМ или 86,33 %.

Средстава у износу од 141.000,00 КМ намијењена су за машинско пропирање сливника, оборинске, површинске и фекалне канализације док је за ове радове утрошено 158.884,49 КМ или око 13 % више у односу на план.

Од укупно планираних средстава за одвођење атмосферских падавина у износу 201.500,00 КМ из буџета је планирано 30.500,00 КМ док је утрошено 10.119,74 КМ или 33,18 %.

4. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА

Ред. број	А К Т И В Н О С Т	ФИНАНС. СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИ РАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУЏЕТ	ДОНАЦИ ЈЕ	
4.1.	Одржавање и модернизација градских саобраћајница, тротоара и тргова				
4.1.1	Санација – крпажа ударних рупа бнсасфалтом, са машинским сијецањем, уклањање оштећеног асфалта као и премазис ијеченог дијела дебљине 7 цм и укупне површине 50 м ² а урађено је 220 м ²	1.700,00	8.219,25	0,00	

Ред. број	А К Т И В Н О С Т	ФИНАНС. СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИ РАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУЏЕТ	ДОНАЦИ ЈЕ	

4.1.2.	Одржавање (гредерисање,насипањесаприроднимшљунком и планирањем) макадамскихулица и саобраћајница у граду у укупнојколичининасипногматеријалаод 520 м ³ . Утрошено 996 м ³ насипног мат.	6.760,00	14.420,72	0,00	
4.1.3.	Издизање или спуштање (по потреби) 60 шахтова у саобраћајницама	7.800,00	2.048,00	0,00	26,26
4.1.4.	Асфалтирање тротоара у ул.Н.Пашића и В.Карацића -499,50 м ²	19.480,50	0,00	20.938,00	
4.1.5	Асфалтирање тротоара у ул.Цара Лазара и Гаврила Принципа,поред наведених улица урађен је и дио оштећеног тротоара у ул.Цара Душана	33.273,30	0,00	22.805,35	
4.1.6.	Реконструкција-пресвлачење и санација тротоара у ул. Његошева,поред наведене улице урађена је и реконструкција ул.Николе Тесле	95.000,00	0,00	242.035,48	
	УКУПНО 4.1.	164.013,80	16.468,72	285.778,83	46
4.2.	Одржавање и санацијалокалних и некатегорисанихпутева				
4.2.1.	Одржавање и санацијалокалнихмакадамскихпутева (гредерисање и насипањешљунчаниматеријалом) помјеснимзаједницама у укупнојколичиниод2650М ³ -Утрошено 4038м ³	34.450,00	58.375,30	0,00	
4.2.2.	Санација – крпажа ударних асфалтних рупа по мјесним заједницама (исијецање,одвоз отпада,премазивање и асфалтирање) у укупној количини од 660 М ² -Урађено 885 м ²	22.440,00	32.699,40	0,00	
	УКУПНО 4.2.	56.890,00	91.074,70	0,00	160

Ред. број	АКТИВНОСТ	ФИНАНС.СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИ РАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУѢЕТ	ДОНАЦИЈЕ	
4.3.	Одржавање објеката за јавну расвјету и семафор				
4.3.1.	Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета	10.000,00	0,00	0,00	
4.3.2.	Издаци за изградњу и прибављање семафора	32.000,00	22.973,54	0,00	71,80
	УКУПНО 4.3	42.000,00	22.973,54	0,00	54,70
4.4.	Одржавање вертикалне и саобраћајне сигнализације				
4.4.1.	Обиљежавање уздужних, попречних и осталих ознака на саобраћајним	15.000,00	10.234,97	0,00	68,23
4.4.2.	Одржавање вертикалне сигнализације (знакова, свјетлећих знакова и путоказних ознака)	5.000,00	7.295,50	0,00	145
	УКУПНО 4.4.	20.000,00	17.530,47	0,00	87,65
	УКУПНО ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	270.903,80	148.047,43	285.778,83	104

Као што је из табеле видљиво планирана средстава за одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима су у износу од 270.903,80 км од чега је из буџета Општине 142.630,50 км док је у 2015.години из средстава буџета утрошено 148.047,43 км што је за око 4% више од плана.

До повећаног утрошка на појединим ставкама, као што је то у тачкама 4.1.1.,4.1.2.,4.2.1. и 4.2.2.,дошло је због већег оштећења саобраћајница а што је последица временских услова.

Када су у питању донаторска средства треба истаћи да су она планирана у износу од 128.273,30 км док је у току 2015.године дошло до додатних улагања средстава од стране донатора у износу од 157.505,53 км те тако укупна средства по основу донација износе 285.778,83 км.

Од ових средстава од стране ЦРС и УНДП обезбијеђена су средства у износу од 91.204,47 км и иста су утрошена за реконструкцију дијела улице Његошева као и тротоара у истој улици.

Средства у износу од 194.574,36 км обезбијеђена су од стране Министарства

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и иста су утрошена за реконструкцију улице Николе Тесле као и реконструкцију и изградња дијела тротоара у улици Цара Душана, Вука Караџића, Николе Пашића, Гаврила Принципа, Светосавска, Цара Лазара и Мајке Јевросиме.

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА

Ред. Број	АКТИВНОСТ	ФИНАНС. СРЕДСТВА			% буџет
		ПЛАНИ РАНО	РЕАЛИЗОВАНО		
			БУЏЕТ	ДОНАЦИЈЕ	
5.1.	Освјетљавање саобраћајних и других јавних површина	100.000,00	130.199,56	0,00	130
	УКУПНО ЈАВНА РАСВЈЕТА	100.000,00	130.199,56	0,00	130

Утрошак електричне енергије по основу јавне расвјете, исказан по мјесецима и корисницима, приказан је у следећој табели:

Ред. Број	МЈЕСЕЦ	КОРИСНИК		СВЕГА
		ГРАД	МЗ	
1.	ЈАНУАР	6.736,18	10.182,80	16.918,98
2.	ФЕБРУАР	5.455,21	7.819,83	13.275,04
3.	МАРТ	5.190,80	4.447,55	9.638,35
4.	АПРИЛ	4.919,57	4.694,51	9.614,08
5.	МАЈ	4.089,76	4.628,06	8.717,82
6.	ЈУН	3.261,68	3.751,74	7.013,42
7.	ЈУЛИ	4.344,30	3.308,52	7.652,82
8.	АВГУСТ	4.772,50	4.102,86	8.875,36
9.	СЕПТЕМБАР	5.419,48	4.315,52	9.735,00
10.	ОКТОБАР	6.366,67	5.121,18	11.487,85
11.	НОВЕМБАР	7.046,39	5.434,84	12.481,23
12.	ДЕЦЕМБАР	7.756,17	7.033,44	14.789,61
	УКУПНО	65.358,71	64.840,85	130.199,56

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. број	А К Т И В Н О С Т	Ф И Н А Н С . С Р Е Д С Т В А			% буџет
		П Л А Н И Р А Н О	Р Е А Л И З О В А Н О		
			Б У Ц Е Т	Д О Н А Ц И Ј Е	
1.	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА	100.000,00	84.489,22	0,00	84,50
2.	ОДРЖАВАЊЕ ,УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА	79.500,00	54.358,80	0,00	68,38
3.	ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	201.500,00	10.119,74	184.783,61	5,02
4.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА	270.903,80	148.047,43	285.778,83	104
5.	ЈАВНА РАСВЈЕТА	100.000,00	130.199,56	0,00	130
	У К У П Н О:	751.903,80	427.214,75	470.562,44	94,40

У горњој табели,у колони „Планирано“, од износа 751.903,80 км буџетом су планирана средства у износу од 452.630,50 км док су 299.273,30 км средства из донација.

У 2015.години из средстава буџета је утрошено 427.214,75 или 94,40 % док су средства из донација утрошена у износу од 470.562,44 или око 57% више у односу на планирана.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Ђуро Ћосић,дипл.инг.маш.